

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2010

V REALIZACI

ZPRACOVATEL	SUCHÁNKOVÁ		
NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE	STAV ROZPRACOVANOSTI	STRUČNĚ O AKCI	VÝŠE FINANČNÍHO KRYTÍ PRO ROK 2010
Regenerace sídliště Pod Tratí	Vydána rozhodnutí, na základě VŘ vybrána firma SKANSKA DS, uzavřena SoD, pravidelné kontrolní dny stavby, zajištěna funkce TDI –	Práce nad rámec SoD budou řešeny dodatkem č. 2, který bude projednán v RM 3. 2. 2010 (točna před čp.638, chodník u čp. 638 k sokolovně, kanalizace)- dokončení stavby z r. 2009	3 800 000 Požadavek na změnu rozpočtu Dodatek č. 2 o 349 510,68 Kč bez DPH
Multifunkční centrum	Stavba v realizaci, VŘ vybrána firma RS Liberec, uzavřena SoD, pravidelné kontrolní dny, zajištěna funkce TDI, AD, probíhá archeologický průzkum současně se stavbou	v realizaci	43 783 700
Zlatá Výšina 1. a 2. etapa	Stavba stavebně dokončena, zkolaudována 12/2009, návrh kupní smlouvy na odkup NTL projednán v RM 2.12.2009, následně v ZM, KS na odkup oboustranně podepsána (279 600,- Kč), v roce 2010 proběhne osazení přetlak.stanic pro kanalizaci mimo rámec SoD	V realizaci	150 000

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2010**ZAHAJOVANÉ V ROCE 2010**

ZPRACOVATEL	SUCHÁNKOVÁ		
NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE	STAV ROZPRACOVANOSTI	STRUČNĚ O AKCI	VÝŠE FINANČNÍHO KRYTÍ PRO ROK 2010
Rekonstrukce fasády č.p.70 – II. etapa	Vypracována PD vč. výkazu výměr, zveřejněno VŘ na zhotovitele, termín předložení nabídek do 19. 2. 2010		500 000
Rekonstrukce čekárny čp. 225 Tovární	Vypracována PD vč. výkazu výměr, ukončeno VŘ na zhotovitele díly, provedeno vyhodnocení, předloženo do RM 3. 2. 2010		200 000 (vítězná nabídka 221 992 – požadavek na změnu rozpočtu)
MŠ Donín – zateplení, výměna oken	Stavebně akce připravena k realizaci	podána žádost o dotaci (29. 1. 2010)	0
MŠ Donín – solární panely	Stavebně akce připravena k realizaci	Podána žádost o dotaci	0
Stadion – solární panely	Stavebně akce připravena k realizaci	Podána žádost o dotaci	0
Regenerace sídliště Liberecká – II. etapa	Stavebně akce připravena k realizaci	Podána žádost o dotaci	0
Rekonstrukce parku Dolní náměstí	Stavebně akce připravena k realizaci, připraveno vypsání VŘ na zhotovitele - RM	(dotace)	825 000
Rekonstrukce městského parku	Stavebně akce připravena k realizaci	Podána žádost o dotaci	0
Souběžná – vodovod, kanalizace	Příprava vypsání VŘ na projektanta		projekty
Zasíťování pozemků Zlatá Výšina p.p.č. 923 – 4 RD	Příprava vypsání VŘ na projektanta		60 000
Penzion Beseda - PD	Vypsáno VŘ, příprava vyhodnocení	Přestavba prostor v 1.NP na penzion	projekty

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ ROZPRACOVANÝCH		ODLOŽENÉ V ROCE 2010	
ZPRACOVATEL	SUCHÁNKOVÁ		
NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE	STAV ROZPRACOVANOSTI	STRUČNĚ O AKCI	VÝŠE FINANČNÍHO KRYTÍ PRO ROK 2010
Rekonstrukce parku Oldřichov	Stavebně akce připravena k realizaci	Podána žádost o dotaci	0
Zateplení, okna DPS Žitavská	Stavebně akce připravena k realizaci	Podána žádost o dotaci	0
MŠ Liberecká zateplení	Stavebně akce připravena k realizaci	Podána žádost o dotaci	0
MŠ Liberecká solární panely	Stavebně akce připravena k realizaci	Podána žádost o dotaci	0
Dobývací prostor Cihelna	Likvidace dobývacího prostoru – změna využití pozemků zařazena ve 12. změně ÚP, stavební úřad zajišťuje změnu odvodů za trvalé odnětí ZPF, předpoklad 4/2010	rozpracováno	0
Bytový dům Oldřichov čp. 130	zajištěny veškeré podklady pro stavební řízení, stavba povolena, odloženo není finanční krytí	Rozpracováno	0
Odkanalizování Donín	Zpracována studie, zajištěna vyjádření veřejnoprávních orgánů, není zajištěno finanční krytí, zpracována dokumentace pro územní řízení	Rozpracováno	0
Dubová – kanalizace	zajištěna PD	Rozpracováno	0
Václavice – vodovod 2. etapa	Rozpracováno, zajištěna PD	Rozpracováno	0

Vypracoval : Suchánková, 2. 2. 2010